



Semaine de travaux du 13 au 19 mai 2017



Samedi 13/05/17 : départ de Clamart à 8h20 arrivée à Courchevel à 15 h.

Chalet propre, déchargement radiateur, victuailles, différents outils, matériels de cuisine. Moutiers 17h48 arrivée du Parisien (euh... Normand-Beauceron) et, oh ! Surprise les Bretons sont également là, à l'heure !!!!!

Après le repas réunion de travail animée par Jacques pour préparer le chantier chauffe-eau du lendemain.



Dimanche 14/05/17 : 1^{er} chantier : attaque du déshabillage de la chambre n°1 pour atteindre les chauffe-eau (Jacques, Jean-Claude, Yvon et Gérard). 2^{ème} chantier : recalage du plancher de la chambre du responsable (Jean-Claude et Gérard). Pendant ce temps, Françoise nettoie, range, jette, réorganise la cuisine !!!! Remplacement du flexible de la douche à l'étage (Yvon). Visite de l'appartement (Yvon, Jacques et Jean-Claude).

Lundi 15/05/17 : descente à Moutiers avec Françoise pour achat de matériel. Changement de néon dans la cuisine (Jacques et Yvon).

Dans la chambre du responsable : finition du chantier n°2 : remise en place du plancher. Récupération de l'armoire grise de la chambre de trois et transfert dans la chambre du responsable avec fixation sur la poutre avec des équerres. Finition entourage de la porte donnant sur le couloir (Jean-Claude).

Dans la chambre n°2 (celle de trois lits) : mise en place de l'armoire récupérée dans la chambre n°1, consolidation de cette armoire à l'aide d'équerres (Jean-Claude).

Dans la chambre n°1 : continuité de la préparation de l'arrivée des nouveaux ballons d'eau chaude.

Dans l'escalier entre le RDC et le 1^{er} étage : trois marches en réfection de collage. Il en reste 10 à recoller (Jean-Claude).

Dans la douche neuve : modification du bas de porte (-10 cm), bouchage à l'enduit des trous dans la porte, fixation de deux porte-manteaux sur le mur (Yvon et Jacques).

Réfection du jointement du carrelage au rez-de-chaussée (Yvon).

Prise des dimensions de la douche rose pour réfection en novembre (Jacques).

Pour Jacques demain : téléphoner au plombier ainsi qu'au maçon et faire les plans de la douche rose pour Dominique.

Mardi 16/05/17 : 8h00 arrivée des plombiers (3 camionnettes). Yvon explique l'installation.

Modification des rallonges électriques (Yvon).

Aller-retour Albertville pour courses. Préparation du chantier de la chambre n°1.

Tri et préparation des housses de lit pour novembre (Françoise et Jean-Claude).

Dans la chambre n°2 : rehausse de la tête du lit à Alain (Jacques et Jean-Claude).



Mercredi 17/05/17 : Lambris d'habillage monté, démonté, puis remonté (Jacques et Yvon). Recollage des tapis des marches de l'escalier et remplacement du néon du bas (Yvon).

Dans la chambre n°1 : Création d'un placard (Jean-Claude et Gérard). Montage de l'ossature pour l'habillage entre les ballons et la chambre (Jean-Claude et Gérard).

Dans la cuisine : réparation provisoire de l'accroc du lino (Yvon).

Dans le grenier : tri de l'outillage, matériaux, ... (Yvon).

Descente à Bozel pour achat de lambris (Françoise et Gérard).

Formation d'Yvon, par l'ouvrier de Blanc-Tailleur, pour le bon fonctionnement des ballons.

Jeudi 18/05/17 : trois voyages à la déchetterie, un aller-retour à la fromagerie de Moutiers pour le fromage.

Continuité du chantier de la chambre n°1 (lambris, placard, lavabo).

Grand Ménage du chalet.

Merci Françoise pour les menus malgré les grognements de Jacques sur le respect de ceux-ci !!!



Vendredi 19/05/17 : départ du chalet pour le train de 7h10 à Moutiers puis la route jusqu'à Clamart.

Il faut penser et/ou prévoir pour novembre peut être :

Un électricien (Jacques). Changer le sol de la cuisine (Dominique). Remplacement des chaises de la cuisine (Jean-Claude). Remplacement des housses de lit et des taies d'oreillers (Françoise). Réfection complète de la douche rose (le spécialiste du MAP).

Le lavage des housses de lit, des couvertures, et des torchons.

Et les blocages de volets où en sommes-nous ? (Dominique)

Pour le C G C I M : Roussel Gérard